
Извършени строително-възстановителни работи във връзка с проливните дъждове в участъка Златица-Челопеч

Публикуван на: 18.07.2002

В резултат на проливните дъждове в района на Златица след 17 ч. на 17.07.2002 г. е прекъснато влаковото движение по трета ЖП линия в междугарието Златица-Челопеч. Към 18 ч. началникът на ПЕП 'ЖИ' /3-та ЖП секция София/ инж. Барбулски иска помощ от директора на ДП 'Транспортно Строително Възстановяване' поделение Варна, г-н Желязко Петров за оказване на съдействие по възстановяване на движението в участъка от групата, работеща в района на Мирково.

Г-н Желязко Петров се съгласява и от 18.30 ч. на 17.07.2002 г. в участъка е съсредоточена група в състав:

- ' 2 технически ръководители;
- ' 11 жп работници;
- ' 1 подбивна машина 'Пласер' с трима машинисти.

От 18.30 ч. на 17.07.2002 г. до 5 ч. на 18.07.2002 г. са извършени поправки и укрепвания по железния път на три участъка в междугарието Златица-Челопеч, на които от пороя е била изнесена баластовата призма, както следва:

- ' I-ви участък - 5 метра от звеното;
- ' II-ри участък - 30 метра от две звена;
- ' III-ти участък - 200 метра на отделни локални места

В 5 ч. движението е открито със скорост 25 км/ч.